



**Reporte de Iniciativas de Inversión  
Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19  
Servicio Nacional de Aduanas**

Abril 2021

Resumen de Ejecución de Iniciativas de Inversión – Servicio Nacional de Aduanas - FET COVID-19

Nombre del Proyecto	Código BIP	Decretos	Mercado Público	Valor Obra Civil (Convenio Mandato)	Plazo de Ejecución	Estado	Montos Devengados
<p><b>Reposición Edificio Institucional Aduana Talcahuano.</b></p>	<p>30486437-0</p>	<p>Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda.</p> <p>Decreto N°51 de fecha 15/01/2021 de Ministerio de Hacienda.</p>	<p><b>ID Licitación:</b> 825-22-O120  <b>Fecha de Publicación:</b> 11/12/2020  <b>Fecha de cierre:</b> 27/01/2021</p>	<p><b>\$2.089.609.000</b></p> <p>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.  <b>Mandante:</b> Servicio Nacional de Aduanas.  <b>Mandatario:</b> Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p> <p>Valor Oferta Adjudicar  <b>\$2.226.313.000</b></p>	<p><b>390 días</b> corridos desde la fecha de adjudicación (adjudicación en trámite)</p>	<p>Tras Oficio N°78 de fecha 11 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región del Biobío, envía antecedentes de apertura de propuesta técnica y económica e Informe de adjudicación de oferta, con el objeto de solicitar visto bueno, para proceder a la adjudicación del contrato según oferta recibida por un plazo de 390 días corridos y un monto de <b>\$2.460.262.318 (Valor Total Ficha IDI)</b>. Debido a que el monto de la oferta se encuentra por sobre el 10% del monto de la ficha IDI recomendada (RATE RS), se efectuará reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, formalizando a la DA MOP Nacional respecto del presupuesto a traspasar para su posterior adjudicación. Con fecha 03 de marzo de 2021, se recibe Ord. Electrónico N°209 del Director Nacional de Arquitectura – MOP comprometiendo el financiamiento requerido para el proyecto y solicitando las gestiones al Departamento de Infraestructura e Inversión para proceder a la correspondiente reevaluación ante MDSF. Además, la Seremi de MOP Biobío provee el respaldo técnico para la presentación de la reevaluación.</p>	<p><b>Monto:</b>  Diciembre de 2020  <b>M\$3.000.000</b>  (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).</p> <p><b>Detalle:</b>  Transferencia a MOP (RDI N°3574) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>

						<p><i>El Departamento de Infraestructura e Inversión elabora la carpeta digital requerida para la reevaluación, subiendo los antecedentes al Banco Integrado de Proyectos de MDSF (BIP), requeridos para la obtención de un nuevo RATE RS para el proyecto. Se obtuvo RATE RS durante el mes de abril (07/04/2021).</i></p>	
<p><b>Reposición Edificio Institucional Administración Aduana Puerto Aysén.</b></p>	40007111-0		<p><b>ID Licitación:</b> 828-15-O120</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/12/2020</p> <p><b>Fecha de cierre primera Licitación</b> 01/02/2021</p> <p><b>Fecha de cierre segunda Licitación</b> 12/05/2021</p>	<p><b>\$1.868.431.000</b></p> <p><i>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</i></p> <p><b>Mandante:</b> Servicio Nacional de Aduanas.</p> <p><b>Mandatario:</b> Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p>	<p><i>Por confirmar.</i></p> <p><b>Primera Licitación</b> <b>Desierta</b></p> <p><b>Segunda Licitación</b> <b>Desierta</b></p> <p><i>(Se debe reevaluar para ir a un tercer proceso licitatorio por un monto de M\$3.200.000)</i></p>	<p><b>Primera Licitación:</b> <i>Tras Informe de Comisión N°013 de fecha 10 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región de Aysén, remite informe de evaluación de propuesta económica, con el objeto de que Aduanas resuelva a su conveniencia si la oferta presentada por un plazo de 365 días corridos y un monto de \$2.881.775.767 (72,98% más alto que el presupuesto oficial) es dable de adjudicar. Analizado los antecedentes y en concordancia con DA Nacional MOP, se acuerda realizar un nuevo proceso de licitación manteniendo el valor de la obra civil mencionada por convenio mandato. Con fecha 19.02.2021 se formaliza esta solicitud.</i></p> <p><b>Segunda Licitación:</b> <i>Tras Informe de Comisión N°042 de fecha 25 de mayo de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región de Aysén, remite informe de segunda evaluación de propuesta económica, donde declara dicho proceso como desierto, debido a que se detectó que</i></p>	<p><b>Monto:</b> Diciembre de 2020 <b>M\$3.000.000</b> (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).</p> <p><b>Detalle:</b> Transferencia a MOP (RDI N°3573) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>

						<p>la partida 6.1.1.6 del presupuesto oficial fue modificada en el presupuesto de la empresa, concluyendo que la única oferta presentada no cumple con las bases administrativas, encontrándose "fuera de bases".</p> <p>Finalmente, se reevaluará la iniciativa para ir por un tercer proceso licitatorio según un monto de M\$3.200.000 (aproximadamente).</p>	
<p><b>Reposición Complejo Aduanero Quillagua.</b></p>	40019944-0		<p><b>ID Licitación:</b> 819-14-LR20  <b>Fecha de Publicación:</b> 31/12/2020  <b>Fecha de cierre apertura económica:</b> 11/06/2021</p>	<p><b>\$9.469.286.000</b></p> <p>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.  <b>Mandante:</b> Servicio Nacional de Aduanas.  <b>Mandatario:</b> Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p>	<p>Por confirmar.  A la espera de la adjudicación.</p>	<p>Con fecha 31 de diciembre de 2020, la Dirección de Arquitectura – MOP Región de Tarapacá, publicó en Diario Oficial llamado a Licitación Pública del proyecto. El proceso licitatorio culminó en su apertura técnica con la aceptación de 2 empresas constructoras oferentes, la primera es la Constructora De Vicente y la segunda Constructora B+V, realizando la apertura económica a partir del 11/06/2021.</p>	<p><b>Monto:</b>  Diciembre de 2020  <b>M\$3.000.000</b>  (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).  <b>Detalle:</b>  Transferencia a MOP (RDI N°3566) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>