



**Reporte de Iniciativas de Inversión
Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19
Servicio Nacional de Aduanas**

Enero 2021

Resumen de Ejecución de Iniciativas de Inversión – Servicio Nacional de Aduanas - FET COVID-19

Nombre del Proyecto	Código BIP	Decretos	Mercado Público	Valor Obra Civil (Convenio Mandato)	Plazo de Ejecución	Estado	Montos Devengados
Reposición Edificio Institucional Aduana Talcahuano.	30486437-0	Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda. Decreto N°51 de fecha 15/01/2021 de Ministerio de Hacienda.	ID Licitación: 825-22-O120 Fecha de Publicación: 11/12/2020 Fecha de cierre 27/01/2021	\$2.089.609.000 (Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020. Mandante: Servicio Nacional de Aduanas. Mandatario: Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).	Por Conformar. A la espera de la adjudicación.	Tras Oficio N°78 de fecha 11 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región del Biobío, envía antecedentes de apertura de propuesta técnica y económica e Informe de adjudicación de oferta, con el objeto de solicitar visto bueno, para proceder a la adjudicación del contrato según oferta recibida por un plazo de 390 días corridos y un monto de \$2.460.262.318 . En evaluación.	Monto: Diciembre de 2020 M\$3.000.000 (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda). Detalle: Transferencia a MOP (RDI N°3574) por el concepto de Gastos Administrativos.
Reposición Edificio Institucional Administración Aduana Puerto Aysén.	40007111-0		ID Licitación: 828-15-O120 Fecha de Publicación: 29/12/2020 Fecha de cierre 01/02/2021	\$1.868.431.000 (Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020. Mandante: Servicio Nacional de Aduanas. Mandatario: Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).	Por Conformar. A la espera de la adjudicación.	Tras Informe de Comisión N°013 de fecha 10 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región de Aysén, remite informe de evaluación de propuesta económica, al objeto de que Aduanas resuelva a su conveniencia si la oferta presentada por un plazo de 365 días corridos y un monto de \$2.881.775.767 (72,98% más alto que el presupuesto oficial) es dable de adjudicar. En evaluación.	Monto: Diciembre de 2020 M\$3.000.000 (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda). Detalle: Transferencia a MOP (RDI N°3573) por el concepto de Gastos Administrativos.
Reposición Complejo Aduanero Quillagua.	40019944-0		ID Licitación: 819-14-LR20 Fecha de Publicación: 31/12/2020 Fecha de cierre 30/03/2021	\$9.469.286.000 (Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020. Mandante: Servicio Nacional de Aduanas. Mandatario: Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).	Por Conformar. A la espera de la adjudicación.	A la espera de la fecha de cierre de la publicación.	Monto: Diciembre de 2020 M\$3.000.000 (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda). Detalle: Transferencia a MOP (RDI N°3566) por el concepto de Gastos Administrativos.