



**Reporte de Iniciativas de Inversión  
Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19  
Servicio Nacional de Aduanas**

Febrero 2021

Resumen de Ejecución de Iniciativas de Inversión – Servicio Nacional de Aduanas - FET COVID-19

Nombre del Proyecto	Código BIP	Decretos	Mercado Público	Valor Obra Civil (Convenio Mandato)	Plazo de Ejecución	Estado	Montos Devengados
Reposición Edificio Institucional Aduana Talcahuano.	30486437-0	Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda.	<p><b>ID Licitación:</b> 825-22-O120</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 11/12/2020</p> <p><b>Fecha de cierre:</b> 27/01/2021</p>	<p><b>\$2.089.609.000</b></p> <p>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</p> <p><b>Mandante:</b> Servicio Nacional de Aduanas.</p> <p><b>Mandatario:</b> Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p>	<p>Por confirmar.</p> <p>A la espera de la adjudicación.</p>	<p>Tras Oficio N°78 de fecha 11 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región del Biobío, envía antecedentes de apertura de propuesta técnica y económica e Informe de adjudicación de oferta, con el objeto de solicitar visto bueno, para proceder a la adjudicación del contrato según oferta recibida por un plazo de 390 días corridos y un monto de \$2.460.262.318. Debido a que el monto de la oferta se encuentra por sobre el 10% del monto de la ficha IDI recomendada (RATE RS), se efectuará reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, formalizando a la DA MOP Nacional respecto del presupuesto a traspasar para su posterior adjudicación.</p>	<p><b>Monto:</b></p> <p>Diciembre de 2020</p> <p><b>M\$3.000.000</b></p> <p>(Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).</p> <p><b>Detalle:</b></p> <p>Transferencia a MOP (RDI N°3574) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>
Reposición Edificio Institucional Administración Aduana Puerto Aysén.	40007111-0	Decreto N°51 de fecha 15/01/2021 de Ministerio de Hacienda.	<p><b>ID Licitación:</b> 828-15-O120</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/12/2020</p> <p><b>Fecha de cierre:</b> 01/02/2021</p>	<p><b>\$1.868.431.000</b></p> <p>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</p> <p><b>Mandante:</b> Servicio Nacional de Aduanas.</p> <p><b>Mandatario:</b> Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p>	<p>Por confirmar.</p> <p>A la espera de la adjudicación.</p>	<p>Tras Informe de Comisión N°013 de fecha 10 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región de Aysén, remite informe de evaluación de propuesta económica, al objeto de que Aduanas resuelva a su conveniencia si la oferta presentada por un plazo de 365 días corridos y un monto de \$2.881.775.767 (72,98% más alto que el presupuesto oficial) es dable de adjudicar. Analizado los antecedentes y en concordancia con DA Nacional MOP, se acuerda realizar un nuevo</p>	<p><b>Monto:</b></p> <p>Diciembre de 2020</p> <p><b>M\$3.000.000</b></p> <p>(Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).</p> <p><b>Detalle:</b></p> <p>Transferencia a MOP (RDI N°3573) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>

						proceso de licitación manteniendo el valor de la obra civil mencionada por convenio mandato. Con fecha 19.02.2021 se formaliza esta solicitud.	
Reposición Complejo Aduanero Quillagua.	40019944-0		<b>ID Licitación:</b> 819-14-LR20 <b>Fecha de Publicación:</b> 31/12/2020 <b>Fecha de cierre:</b> 30/03/2021	<b>\$9.469.286.000</b>  <i>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</i> <b>Mandante:</b> Servicio Nacional de Aduanas. <b>Mandatario:</b> Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).	<i>Por confirmar. A la espera de la adjudicación.</i>	Con fecha 31 de diciembre de 2020, la Dirección de Arquitectura – MOP Región de Tarapacá, publicó en Diario Oficial llamado a Licitación Pública del proyecto. El plazo para las respectivas aperturas Técnicas y Económicas son el 20 de abril y el 18 de mayo respectivamente.	<b>Monto:</b> Diciembre de 2020 <b>M\$3.000.000</b> (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda). <b>Detalle:</b> Transferencia a MOP (RDI N°3566) por el concepto de Gastos Administrativos.