



**Reporte de Iniciativas de Inversión
Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19
Servicio Nacional de Aduanas**

Marzo 2021

Resumen de Ejecución de Iniciativas de Inversión – Servicio Nacional de Aduanas - FET COVID-19

Nombre del Proyecto	Código BIP	Decretos	Mercado Público	Valor Obra Civil (Convenio Mandato)	Plazo de Ejecución	Estado	Montos Devengados
Reposición Edificio Institucional Aduana Talcahuano.	30486437-0	<p>Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda.</p> <p>Decreto N°51 de fecha 15/01/2021 de Ministerio de Hacienda.</p>	<p>ID Licitación: 825-22-O120</p> <p>Fecha de Publicación: 11/12/2020</p> <p>Fecha de cierre: 27/01/2021</p>	<p>\$2.089.609.000</p> <p>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</p> <p>Mandante: Servicio Nacional de Aduanas.</p> <p>Mandatario: Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p>	<p>Por confirmar. A la espera de la adjudicación.</p>	<p>Tras Oficio N°78 de fecha 11 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región del Biobío, envía antecedentes de apertura de propuesta técnica y económica e Informe de adjudicación de oferta, con el objeto de solicitar visto bueno, para proceder a la adjudicación del contrato según oferta recibida por un plazo de 390 días corridos y un monto de \$2.460.262.318. Debido a que el monto de la oferta se encuentra por sobre el 10% del monto de la ficha IDI recomendada (RATE RS), se efectuará reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, formalizando a la DA MOP Nacional respecto del presupuesto a traspasar para su posterior adjudicación. Con fecha 03 de marzo de 2021, se recibe Ord. Electrónico N°209 del Director Nacional de Arquitectura – MOP comprometiendo el financiamiento requerido para el proyecto y solicitando las gestiones al Departamento de Infraestructura e Inversión para proceder a la correspondiente reevaluación ante MDS. Además, la Seremi de MOP Biobío provee el respaldo técnico para la presentación de la reevaluación.</p>	<p>Monto:</p> <p>Diciembre de 2020</p> <p>M\$3.000.000</p> <p>(Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).</p> <p>Detalle:</p> <p>Transferencia a MOP (RDI N°3574) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>

						<p><i>El Departamento de Infraestructura e Inversión elabora la carpeta digital requerida para la reevaluación, subiendo los antecedentes al Banco Integrado de Proyectos de MDS (BIP), requeridos para la obtención de un nuevo RATE RS para el proyecto. Se espera la obtención de dicho RATE RS para el mes de abril.</i></p>	
<p>Reposición Edificio Institucional Administración Aduana Puerto Aysén.</p>	40007111-0		<p>ID Licitación: 828-15-O120 Fecha de Publicación: 29/12/2020 Fecha de cierre 01/02/2021</p>	<p>\$1.868.431.000</p> <p><i>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</i> Mandante: Servicio Nacional de Aduanas. Mandatario: Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).</p>	<p><i>Por confirmar. A la espera de la adjudicación.</i></p>	<p><i>Tras Informe de Comisión N°013 de fecha 10 de febrero de 2021, el Director de Arquitectura MOP, Región de Aysén, remite informe de evaluación de propuesta económica, al objeto de que Aduanas resuelva a su conveniencia si la oferta presentada por un plazo de 365 días corridos y un monto de \$2.881.775.767 (72,98% más alto que el presupuesto oficial) es dable de adjudicar. Analizado los antecedentes y en concordancia con DA Nacional MOP, se acuerda realizar un nuevo proceso de licitación manteniendo el valor de la obra civil mencionada por convenio mandato. Con fecha 19.02.2021 se formaliza esta solicitud.</i></p> <p><i>Durante el mes de febrero e inicios de marzo la DA MOP de Aysén, preparó los antecedentes de modo a concretar el miércoles 31 de marzo de 2021, la publicación del nuevo proceso de licitatorio para el Edificio Institucional de la Administración de Aduana de Aysén.</i> <i>Licitación ID: 828-6-O121.</i></p>	<p>Monto: Diciembre de 2020 M\$3.000.000 (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda).</p> <p>Detalle: Transferencia a MOP (RDI N°3573) por el concepto de Gastos Administrativos.</p>

Reposición Complejo Aduanero Quillagua.	40019944-0		ID Licitación: 819-14-LR20 Fecha de Publicación: 31/12/2020 Fecha de cierre 30/03/2021	\$9.469.286.000 <i>(Valor Convenio Mandato de fecha 09/09/2020.</i> Mandante: Servicio Nacional de Aduanas. Mandatario: Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura).	<i>Por confirmar. A la espera de la adjudicación.</i>	<i>Con fecha 31 de diciembre de 2020, la Dirección de Arquitectura – MOP Región de Tarapacá, publicó en Diario Oficial llamado a Licitación Pública del proyecto. El plazo para las respectivas aperturas Técnicas y Económicas son el 20 de abril y el 18 de mayo respectivamente.</i>	Monto: Diciembre de 2020 M\$3.000.000 (Decreto N°2069 de fecha 24/11/2020 de Ministerio de Hacienda). Detalle: Transferencia a MOP (RDI N°3566) por el concepto de Gastos Administrativos.
--	------------	--	--	--	---	---	--